



Protocolo de Processo

Processo: **21682/2026**

Data da inclusão: **28/05/2026 16:18:07**

Assunto: **Solicitação**

Requerente:

DELURB AMBIENTAL LTDA

CGM: **165021**

Destino:

SEMAP - Sec. Mun. de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca - 845



INFORMATIVO:

Consulte seu processo pelos telefones (22) 2771-6315 / (22) 2764-8597 ou pelo WhatsApp (22) 99286-2448

ou pelo endereço <https://processos.riodasostras.rj.gov.br>

ou acesse www.riodasostras.rj.gov.br - Serviços - Andamento de Processos



DLB 30060.038/2026

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2026.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA -
SEMAP
 Rua Campo do Albacora, 75 – Loteamento Atlântica
 Rio das Ostras/RJ – CEP 28895-664

A.C.: Sr. Ricardo Matos Torres
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca

A.C.: Sr. Carlos Augusto Balthazar
Prefeito da Cidade de Rio das Ostras

REF.: Contrato nº 209/2022 – Processo Administrativo nº 5656/2017

Assunto: Exaurimento antecipado dos Quantitativos do Orçamento Previsto para o 4º ano do Contrato

Ilmos. Senhores,

A **DELURB AMBIENTAL LTDA**, com sede na Rua Sete de Setembro, nº 98, Cob. 4, Centro, Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.219.106/0001-49, doravante denominada simplesmente “Delurb”, na qualidade de detentora do Contrato em referência, que tem por objeto os “**SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD), ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DE RIO DAS OSTRAS E DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL (TRATAMENTO POR INCINERAÇÃO) DOS RESÍDUOS DE SAÚDE (RSS), NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ**”, vem, respeitosamente, perante V.Sas., expor para, ao final, requerer o que adiante segue:

Ao passo que os cumprimenta, a Delurb apresenta a V.s.as. o documento ora anexo, qual seja, o Quadro de Análise de Tendência dos Quantitativos do Contrato

Rubrica

DS

Rubrica





(Anexo 01), elaborado após decorridos, aproximadamente, 6 (seis) meses do início da execução do 4º ano do contrato, encetado pela assinatura do 8º Termo Aditivo.

O referido Quadro de Análise de Tendência foi elaborado com base na média aritmética das Medições de Serviços dos últimos três meses executados, quais sejam, o 38º, 39º e 40º mês de serviços, referentes aos períodos de 27.01.2026 a 25.02.2026, 26.02.2026 a 27.03.2026 e 28.03.2026 a 26.04.2026, respectivamente.

Uma vez identificada a média aritmética, a empresa a projeta até o final do prazo do Contrato, o que a permite estimar a quantidade de meses remanescentes para o esgotamento dos quantitativos inicialmente previstos.

Cumpra salientar que os quantitativos previstos do Contrato (47.814,61T para os serviços de coleta, transporte e destinação final de RSD – Item I, e 186,10T para os serviços de coleta, transporte e destinação final de RSS – Item II) foram estimados para o prazo de 12 meses de contratação – novembro/25 a novembro/26, o que representa uma média mensal de 3.929,97 t para RSD e 15,30 t para RSS, conforme anexo 1.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA DOS ÚLTIMOS 3 MESES - PERFORMANCE FÍSICA - C.C. 30.060 - COLETA RIO DAS OSTRAS - RJ																						
ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO - FINANCIERO / PRET. RIO DAS OSTRAS - C.C. 30.060					MED. 38/12/2025 A 27/12/2025	MED. 39/01/2026 A 26/01/2026	MED. 38/01/2026 A 27/01/2026	MED. 39/02/2026 A 26/02/2026	MED. 38/02/2026 A 27/02/2026	MED. 39/03/2026 A 26/03/2026	MED. 38/03/2026 A 27/03/2026	MED. 39/04/2026 A 26/04/2026	MED. 38/04/2026 A 27/04/2026	MED. 39/05/2026 A 26/05/2026	MED. 38/05/2026 A 27/05/2026	MED. 39/06/2026 A 26/06/2026	MED. 38/06/2026 A 27/06/2026	N. CONTRATADO	N. EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO	N. SALDO	
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	MEDIDAÇÃO	30/06/2025	30/09/2025	30/12/2025	30/03/2026	30/06/2026	30/09/2026	30/12/2026	30/03/2027	30/06/2027	30/09/2027	30/12/2027	30/03/2028	30/06/2028					
1	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	TONELADA	47.814,61	CONTRATADA	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	654,99	100%	148%	-23.184,53	-48,49%
				EXECUTADA	4.704,86	5.184,86	6.268,90	7.294,35	4.483,37	6.015,54	6.007,66	6.007,66	6.007,66	6.007,66	6.007,66	6.007,66	1.001,20					
				ATUALIZADA	4.704,86	5.889,72	14.158,62	23.432,97	27.936,34	33.951,68	39.959,54	45.967,21	51.974,87	57.982,53	63.990,20	69.997,86	76.999,14					
2	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	TONELADA	186,10	CONTRATADA	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	2,55	100%	112%	-21,91	-11,77%	
				EXECUTADA	14,15	14,12	17,59	22,21	11,88	17,23	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	17,87	3,00					
				ATUALIZADA	14,15	28,27	45,86	68,07	79,95	97,18	115,15	133,12	151,10	169,07	187,04	205,02	218,01					

Rubrica

DS

Rubrica

No entanto, a partir do Quadro de Análise de Tendência acima, observa-se que desde o 36º mês de Serviços até o último mês executado (40º), finalizado em 26.04.2026, a quantidade real executada e aferida superou o inicialmente estimado para cada mês, no que se refere ao Item I de RSD.

Por exemplo, logo no primeiro mês de execução do Contrato, foi efetivamente coletada a quantidade de 4.704,86T para os Serviços de RSD, o que representa uma diferença de 19,72% acima do estimado.





Ao término do 40º mês de contrato, no qual estará se alcançando quase a metade do período total aditivado, os quantitativos executados deveriam corresponder a um percentual menor que 50% da estimativa contratual para que fosse viável concluir o contrato, contudo, **correspondem hoje a 58,42%.**

O mesmo ocorre no tocante ao Item II – SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE –, ainda que em alguns dos meses anteriores a quantidade efetivamente executada tenha ficado dentro do estimado, como as Medições 36 e 37, motivo pelo qual, até o presente mês, tem-se como executado o percentual de 42,96% com relação ao total aditivado.

Contudo, em compensação, já em outros meses a execução de RSS chegou a ser 45,20% superior ao estimado para o mês, como no caso da Medição 39, onde foram coletadas 22,21 t, enquanto a média estimada era de 15,30 t, ou seja, um volume substancialmente superior ao originalmente projetado para o período, o que revela a oscilação que impacta diretamente na previsão de quantitativo a ser executado até o resto do período contratado.

A consequência lógica dessa permanente execução acima do quantitativo originalmente estimado é o seu exaurimento precoce, ou seja, o término do quantitativo estimado para todo o período contratual em um momento anterior ao final do prazo do contrato.

No presente caso, o estudo realizado pela Delurb estimou que o completo esvaziamento dos quantitativos previstos do Item I (coleta, transporte e destinação final de RSD) no mês de julho do corrente ano. Já, o do Item II (coleta, transporte e destinação final de RSS) ao final de setembro.

Com isso, diante do antecipado exaurimento dos quantitativos dos Itens do orçamento contratual que se evidencia, conforme todo o exposto, a Delurb elaborou a análise, objeto da presente missiva, baseada nos dados das medições de serviços, com vistas a expor para a Contratante a atual situação do Contrato 209/2022, com o iminente exaurimento dos quantitativos. Tudo pautado pela boa-fé, eficiência e pelo planejamento.

Rubrica

DS

Rubrica







Pelo exposto, a **Delurb apresenta às Autoridades Administrativas o Quadro de Análise de Tendência dos Quantitativos ora anexo, com a finalidade de dar-lhes ciência acerca do gravoso problema que se avizinha, qual seja, o esgotamento prematuro dos quantitativos dos serviços contratuais**, para uma possível solução conjunta entre as partes.

Sendo o que cabia para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de elevada e distinta consideração, permanecendo, desde já, à disposição para a apresentação dos eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Assinado por:

315AAFC426164BE...

DELURB AMBIENTAL LTDA

Rubrica


DS




					ÁNALISE DE TENDÊNCIA DOS ÚLTIMOS 3 MESES - PERFORMANCE FÍSICA - C.C. 30.060 - COLETA RIO DAS OSTRAS - RJ																
ESTRUTURA ANÁLITICA DE PROJETO - FINANCEIRO / PREF. RIO DAS OSTRAS - C.C. 30.060					MÊS 36 28/11/2025 A 27/12/2026	MÊS 37 28/12/2026 A 26/01/2026	MÊS 38 27/01/2026 A 25/02/2026	MÊS 39 26/02/2026 A 27/03/2026	MÊS 40 28/03/2026 A 26/04/2026	MÊS 41 27/04/2026 A 26/05/2026	MÊS 42 27/05/2026 A 25/06/2026	MÊS 43 26/06/2026 A 25/07/2026	MÊS 44 26/07/2026 A 24/08/2026	MÊS 45 25/08/2026 A 23/09/2026	MÊS 46 24/09/2026 A 23/10/2026	MÊS 47 24/10/2026 A 22/11/2026	MÊS 48 23/11/2026 A 27/11/2026	% CONTRATADO	% EXECUTADO	SALDO DE CONTRATO	% SALDO
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	MEDIÇÃO	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	365 DIAS				
1	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS	TONELADA	47.814,61	CONTRATADA	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	3.929,97	654,99	100%	148%	-23.184,53	-48,49%
				EXECUTADA	4.704,86	5.184,86	6.268,90	7.294,35	4.483,37	6.015,54	6.007,66	6.007,66	6.007,66	6.007,66	6.007,66	1.001,28					
				ACUMULADA	4.704,86	9.889,72	16.158,62	23.452,97	27.936,34	33.951,88	39.959,54	45.967,21	51.974,87	57.982,53	63.990,20	69.997,86	70.999,14				
2	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SERVIÇO DE SAÚDE	TONELADA	186,10	CONTRATADA	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	2,55	100%	112%	-21,91	-11,77%
				EXECUTADA	14,15	14,12	17,59	22,21	11,88	17,23	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97	3,00				
				ACUMULADA	14,15	28,27	45,86	68,07	79,95	97,18	115,15	133,12	151,10	169,07	187,04	205,02	208,01				

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 7228E288-8BE3-8014-81B3-413C594CE991

Status: Concluído

Assunto: DLB 30060-038.2026 - Exaurimento antecipado dos Quantit. do Orçam. previsto para 4º ano do Contrato

Obra: Jurídico

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 1

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 2

Rubrica: 11

Sérgio Santana Sodré

Assinatura guiada: Ativado

R Sete De Setembro, 98

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Sala 605, Centro

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

RIO DE JANEIRO, RJ 20050-002

sergios@delurbambiental.com.br

Endereço IP: 187.16.106.43

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Sérgio Santana Sodré

Local: DocuSign

27/05/2026 09:46:26

sergios@delurbambiental.com.br

Eventos do signatário

André Ferraz

andres@delurbambiental.com.br

Diretor

Delurb Ambiental

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada

Usando endereço IP: 187.16.106.43

Registro de hora e data

Enviado: 27/05/2026 09:51:14

Visualizado: 27/05/2026 09:55:53

Assinado: 27/05/2026 09:56:03

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Vinicius Benevides

viniciusb@dimensionalengenharia.com

DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 187.16.106.43

Enviado: 27/05/2026 09:56:04

Visualizado: 27/05/2026 15:40:11

Assinado: 27/05/2026 15:40:20

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Paulo Oliveira

juridico@delurbambiental.com.br

Delurb Ambiental Ltda

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.16.106.43

Enviado: 27/05/2026 15:40:22

Visualizado: 28/05/2026 15:14:53

Assinado: 28/05/2026 15:15:01

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	27/05/2026 09:51:14
Entrega certificada	Segurança verificada	28/05/2026 15:14:53
Assinatura concluída	Segurança verificada	28/05/2026 15:15:01
Concluído	Segurança verificada	28/05/2026 15:15:01
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora